



## COMUNE di ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

### COMMISSIONE N. 4

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI, SERVIZI CIMITERIALI E TOPONOMASTICA

### VERBALE N.03/2019

L'anno duemila e diciannove, il giorno giovedì, tre, del mese di Ottobre, alle ore 12 - nell'Aula dei Gruppi di Maggioranza - regolarmente convocata dal Presidente dott. Luca Faedda, con Avviso di riunione, Prot. n° 51.870 del 24.09.2019, si è riunita la 4ª Commissione Consiliare Permanente di cui fanno parte:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
Faedda Luca - Presidente della Commissione	X	
Obinu Maria - Vice Presidente della Commissione	X	
Muru Andrea	X	
Pecoraro Vincenzo		X
Pusceddu Lorenzo	X	
Puddu Giuseppe (Delegato da Pecoraro Vincenzo)	X	

Sono presenti l'Assessore dei Ll. Pp., prof. Francesco Pinna, e il Dirigente, Ing. Giuseppe Pinna. È assente giustificato l'Ing. Roberto Sanna, neo incaricato al Settore dei Ll. Pp. che verrà presentato ai Commissari nella prossima Seduta. È altresì presente il Consigliere Angelo Angioi. Verificato il numero legale, ricordato quanto all'Ordine dei Lavori, il Presidente della Commissione, dr. Luca Faedda, riassume iter recente e aggiornato sui lavori del Mercato Civico di Via Mazzini, e in particolare quanto riguarda l'imminente riapertura del cantiere dell'Area parcheggio, plesso particolarmente utile alla Città e agli utenti che gravitano attorno al centro storico.

Detti lavori dovrebbero riprendere entro 15 gg. circa, e costituiscono, come viene spiegato dal Dirigente e dall'Assessore, la parte prioritaria dell'intero intervento che sarà realizzato dall'Impresa Pellegrini, ditta edile succeduta alla Dentoni per i motivi tecnici e legali, parimenti riassunti nel corso della riunione. A tale proposito, si evidenzia la specificità dell'intervento nelle more che si definisca il medesimo o come una riqualificazione o come una rimodulazione più ampia, fermo restando quanto al Contratto tra Ente e Ditta appaltatrice. Ciò consiglia di evitare al momento una previsione dei tempi necessari alla realizzazione del plesso marcatale vero e proprio. Si specifica inoltre che l'Ing. Pinna è l'attuale RUP mentre il collega Ing. Scanu è e conserva l'incarico alla Direzione dei lavori.

Si comunica che entro il 10 c. m. dovrà essere trasmessa la revisione del parcheggio - i cui lavori dovrebbero protrarsi non oltre 120 gg. circa, iniziando entro il mese corrente - e che entro 90 gg. potrà essere resa nota dall'Impresa subentrata alla DCG la rimodulata proposta del Mercato civico vero e proprio.

Anche in risposta alle richieste di chiarimento dei Commissari, ci si sofferma sui molteplici aspetti strutturali, architettonici, su materiali, opere ed economia dei costi, oltre che di bonifica del plesso, e sulle possibili scelte in argomento, anche riguardo alle procedure generali e specifiche rispetto al ruolo dell'Aula, la quale tuttavia non sarà chiamata a esprimere un n. o., fermo restando che in Commissione si avrà modo di conoscere in dettaglio quanto proporrà la Pellegrini. Sia Angioi sia Puddu chiedono massima trasparenza e verifica, anche ai fini di vedere assecondate le richieste previste con il precedente concessionario, inserite e/o ribadite in progetto e nel computo delle oo. suddette. Il Commissario Lorenzo Pusceddu chiede che la Commissione sia informata quanto prima sullo stato dell'arte dell'intera materia Oo. pubbliche, vedasi porticciolo e sue criticità, per contemperare alle esigenze di lavoratori e natanti del comparto ittico che gravitano in detta area. Il Presidente e l'Assessore assicurano che si procederà, in tempi brevi, in tal senso. La Riunione termina alle ore 13.

Oristano, lì 3 ottobre 2019

Il Presidente della 4ª Commissione C. P.

Dott. Luca Faedda

