

Allegato E

| Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – terzo lotto funzionale | |
|--|---|
| Importo progetto | € 44.000,00 |
| Finanziamento | Comunale |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Massimo Piria – progettazione interna |
| Direttore Lavori | Geom. Massimo Piria |
| Progetto preliminare | Approvato con delibera G.C. n. 137 del 27/08/2013 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 2491 del 05.09.2013 |
| Procedura appalto | Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 3102 del 25.10.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa Quattro P S.r.l. di Peddio Antonello Franco con sede in Siamaggiore |
| Importo aggiudicazione | € 36.754,00 (di cui € 35.974,70 per lavori ed € 780,00 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%; |
| Contratto | Contratto stipulato il 08.01.2014 Rep. 1 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna 04.11.2013 sotto riserva di legge – Ultimazione: 28.03.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 07.04.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 1493 del 12.5.2014 Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 36.754,00 (di cui € 35.974,70 per lavori ed € 780,00 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%; |

| Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – quarto lotto funzionale | |
|---|---|
| Importo progetto | € 18.000,00 |
| Finanziamento | Comunale |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Massimo Piria – progettazione interna |
| Direttore Lavori | Geom. Massimo Piria |
| Progetto preliminare | approvato con delib. G.C. n. 24 del 12.02.2014 |
| Progetto definitivo esecutivo | approvato con determinazione n. 565 del 18.02.2014 |
| Procedura appalto | Affidamento diretto art. 125, c.8 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 893 del 20.03.2014 |
| Aggiudicatario | Impresa Quattro P S.r.l. di Peddio Antonello Franco con sede in Siamaggiore |
| Importo aggiudicazione | € 16.835,10 (€ 14.885,10 per lavori ed € 360,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%); |
| Contratto | Contratto stipulato il 7.4.2014 Rep.55 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna: 20.03.2014 – Ultimazione: 21.05.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 21.05.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 1941 del 20.06.2014. Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 16.835,10 (€ 14.885,10 per lavori ed € 360,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%); |

| Lavori di completamento della pista ciclabile Oristano - Sili' | |
|---|--|
| Importo progetto | € 74.433,90 |
| Finanziamento | Comunale |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Ing. Alberto Soddu – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Alberto Soddu |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.C. n. 215 del 17.12.2013 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 297 del 30.01.2014 |
| Procedura appalto | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D. Lgs. 163/2006; |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 325 del 01.02.2014 |
| Aggiudicatario | Impresa Millennium Impianti srl - Milis |
| Importo aggiudicazione | € 60.000,00 (di cui 58.000,00 per lavori + 2.000,00 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 28.3.2014 – Rep.45 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 07.04.2014 – Ultimazione lavori: 25.06.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 09.09.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 2934 del 24.09.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 59.877,10 |

| Recupero del complesso edilizio residenziale delle ex "poste italiane" in Oristano, via Costa | |
|--|--|
| Importo progetto | € 1.761.924,23 |
| Finanziamento | Regionale |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Ing. Valentina Flore – Ing. Alberto Soddu – progettazione interna |
| Direttore Lavori | Ing. Alberto Soddu |
| Coord. sicurezza | Ing. Alberto Soddu |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.M. n. 158 del 15/10/2010 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 249 del 17.06.2011 |
| Procedura appalto | Procedura aperta – art.82, c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e art.18, c.1, lett.a), punto2 della L.R. n.5/2007 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 700 del 21/12/2011 |
| Aggiudicatario | Impresa Teicom Costruzioni Generali Srl - Assemini |
| Importo aggiudicazione | € 807.182,00 (di cui € 767.182,00 per i lavori ed € 40.000,00 per oneri per la sicurezza) + I.V.A. esclusa; |
| Contratto | Contratto stipulato il 01.03.2012 – Rep. 1296 |
| Perizie | n. 1 Agosto 2013 approvata con det. 2778 del 01.10.2013 |
| Contratto aggiuntivo | Rep. 107 del 4.10.2013 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 20.03.2012 – Ultimazione lavori 14.05.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 16.12.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 4198 del 19.12.2014- Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 985.348,04 |

| Lavori di mobilità ciclistica creazione reti urbane percorso Sili polo intermodale | |
|---|--|
| Importo progetto | € 300.000,00 |
| Finanziamento | € 300.000 di cui € 198.111,19 Ministero Ambiente e € 101.888,81 Mutuo |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Ing. Alberto Soddu – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Alberto Soddu |
| Progetto preliminare | Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 68 del 6.12.2011 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 121 del 21.6.2012 |
| Procedura appalto | Procedura aperta – art.82, c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e art.18, c.1, lett.a), punto2 L.R. n.5/2007 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 653 del 07.11.2012 |
| Aggiudicatario | Impresa Millennium Impianti srl - Milis |
| Importo aggiudicazione | € 177.725,11 (di cui 172.325,11 per lavori + 5.400,00 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 10.01.2013 - Rep. n.6 |
| Perizia suppletiva e di variante | n. 1 approvata con determinazione n. 2367 del 8.8.2013 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 21.01.2013 – Ultimazione lavori: 29.06.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 09.09.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 2935 del 24.09.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 286.891,77 |

| Lavori Completamento delle opere di urbanizzazione primaria in vico Cabras II – Donigala Fenugheddu | |
|--|--|
| Importo progetto | € 114.900,00 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Renzo Ponti |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Walter Murru |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.C. n.73 del 28.11.2012 |
| Progetto definitivo esecutivo | |
| Procedura appalto | Procedura negoziata – art. 122, c.7 bis D.Lgs 163/2006 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 1249 del 02.05.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa CO.E.BA. snc di Bogo Antonio - Oristano |
| Importo aggiudicazione | € 70.158,00 (di cui € 67.858,00 lavori ed € 2.300,00 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 30.05.2013 - Rep. n.69 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 13.05.2013 sotto riserva di legge - Ultimazione lavori: 16.01.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 11.03.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 1034 del 02.04.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 70.158,00 |

| Lavori Sistemazione della pavimentazione stradale e sottoservizi della Via Duomo – lavori complementari | |
|--|--|
| Importo progetto | € 55.449,12 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Roberto Piras |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Walter Murru |
| Progetto preliminare | Approvato con determinazione n. 368 del 17.08.2010 |
| Progetto definitivo esecutivo | |
| Procedura appalto | procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 3824 del 20.12.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa CO.E.BA. snc di Bogo Antonio - Oristano |
| Importo aggiudicazione | € 49.059,99 (di cui € 48.088,70 lavori ed € 971,29 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 18.04.2014 - Rep. n.63 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 13.05.2013 sotto riserva di legge - Ultimazione lavori: 16.01.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 22.10.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 3562 del 12.11.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 49.059,99 |

| Lavori Manutenzione strade a fondo naturale | |
|---|--|
| Importo progetto | € 45.000,00 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Maurizio Putzolu – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Geom. Maurizio Putzolu |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.C. n.150 del 01.10.2013 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 2894 del 09.10.2013 |
| Procedura appalto | procedura negoziata ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 3101 del 25.10.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa Ditta Movimento Terra di Accareddu Giovanni - Oristano |
| Importo aggiudicazione | € 38.226,00 (di cui € 37.461,48 lavori ed € 764,52 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 20.11.2013 - Rep. n.120 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 25.10.2013 sotto riserva di legge - Ultimazione lavori: 27.02.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 27.02.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 969 del 27.03.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 38.225,96 |

| Realizzazione di un Micronido all'interno dell'edificio ex Scuola media di Sili | |
|--|--|
| Importo progetto | € 25.000,00 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Maurizio Putzolu – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Geom. Maurizio Putzolu |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.C. n.86 del 19.06.2013 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 2140 del 22.07.2013 |
| Procedura appalto | Affidamento diretto, previa gara informale, ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 2443 del 28.08.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa Edile Fadda Claudio e Paderi Sandro - Sili |
| Importo aggiudicazione | € 17.866,14 (di cui € 17.448,91 lavori ed € 417,23 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 27.09.2013 - Rep. n.103 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 30.08.2013 sotto riserva di legge - Ultimazione lavori: 14.02.2014 |
| Certificato di regolare esecuzione | 14.02.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 954 del 26.03.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 27.453,72 |

| Manutenzione ordinaria delle strade urbane della Città e Frazioni | |
|--|---|
| Importo progetto | € 230.000,00 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Geom. Maurizio Putzolu, Geom. Massimo Piria – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Geom. Massimo Piria |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione Commissario Straordinario n.35 del 02.03.2012 |
| Progetto definitivo esecutivo | |
| Procedura appalto | Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 119 del DPR n. 207/2010 |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 403 del 02.07.2012 |
| Aggiudicatario | Impresa INTERCOS Srl - Quartu S. Elena |
| Importo aggiudicazione | € 153.629,41 (di cui € 149.620,66 lavori ed € 4.008,75 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 10.08.2012 - Rep. n. 89 |
| Perizia suppletiva e di variante | n. 1 approvata con determinazione n. 1769 del 19.06.2013 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 11.09.2012 - Ultimazione lavori: 19.12.2013 |
| Certificato di regolare esecuzione | 07.01.2014 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 389 del 06.02.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 196.997,96 |

| Manutenzione straordinaria finalizzata al risparmio energetico dell'impianto di illuminazione del campo da gioco della palestra Sa Rodia | |
|---|---|
| Importo progetto | € 50.000,00 |
| Finanziamento | Fondi comunali |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Ing. Walter Murru – progettazione interna |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Walter Murru |
| Progetto preliminare | Approvato con deliberazione G.C. n. 116 del 31.07.2013 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 2581 del 12.09.2013 |
| Procedura appalto | Procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 18 comma 1 lettera a) punto 2 della L.R. n.5/2007 |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 317 del 31.10.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa ICO Srl - Oristano |
| Importo aggiudicazione | € 42.560,50 (di cui € 41.160,50 lavori ed € 1.400,00 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 05.12.2013 - Rep. n. 125 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 05.11.2013 sotto riserve di legge - Ultimazione lavori: 15.12.2013 |
| Certificato di regolare esecuzione | 30.12.2013 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 50 del 10.01.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 42.560,50 |

| Messa a norma impianto sportivo Sa Rodia – Riqualificazione strutture e realizzazione servizi | |
|--|--|
| Importo progetto | € 230.000,00 |
| Finanziamento | Fondi regionali Assessorato P.I. Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Arch. Stefano Concas |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Arch. Stefano Concas |
| Progetto preliminare | Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 26.04.2012 |
| Progetto definitivo esecutivo | Approvato con determinazione n. 368 del 18.06.2012 |
| Procedura appalto | procedura negoziata tramite cottimo fiduciario previa gara informale, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs n. 163/06 secondo il criterio del prezzo più basso |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 535 del 25.09.2012 |
| Aggiudicatario | Impresa Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo - Albagliari |
| Importo aggiudicazione | € 124.455,62 (di cui € 120.694,67 lavori ed € 3.760,95 oneri sicurezza) + iva 10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 06.11.2012 - Rep. n. 106 |
| Perizia suppletiva e di variante | n. 1 approvata con determinazione n. 1930 del 01.07.2013 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 22.11.2012 - Ultimazione lavori: 07.10.2013 |

| | |
|---|--|
| Certificato di regolare esecuzione | 13.12.2013 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 106 del 16.01.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 178.609,85 |

| Intervento di messa in sicurezza del parapetto delle scale interne del Palazzo di Giustizia | |
|--|--|
| Importo progetto | € 39.500,00 |
| Finanziamento | Mutuo Cassa DD.PP. rinegoziato BNL |
| Responsabile del procedimento | Ing. Walter Murru |
| Progettista | Ing. Walter Murru |
| Direttore Lavori e Coord. sicurezza | Ing. Walter Murru |
| Progetto preliminare | Perizia di somma urgenza approvata con determinazione n. 3287 del 12.11. |
| Progetto definitivo esecutivo | |
| Procedura appalto | Affidamento diretto (intervento di somma urgenza) |
| Aggiudicazione | Determinazione n. 2593 del 13.09.2013 |
| Aggiudicatario | Impresa F.M. Fabbricazioni Metalliche s.r.l. - Uta (CA); |
| Importo aggiudicazione | € 39.500,00 (di cui € 34.200,00 lavori € 800,00 per oneri per la sicurezza) + IVA10% |
| Contratto | Contratto stipulato il 06.12.2013 - Rep. n. 126 |
| Consegna/ultimazione lavori | Consegna lavori: 16.09.2013 - Ultimazione lavori: 12.11.2013 |
| Certificato di regolare esecuzione | 12.12.2013 |
| Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione | Determinazione n. 1650 del 26.05.2014 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 35.000,00 |